

Uruchomienie PowerFlex 7000 i uczestnictwo w próbach z udziałem klienta końcowego w stacji prób pomp Termomeccanica Pompe S.p.A. La Spezia, Włochy

Śródziemnomorskie kraje to jedna z popularnych destynacji wypoczynkowych, jednak dla naszych inżynierów, tym razem wizyta na włoskim wybrzeżu związana była z obowiązkami służbowymi. Zakres usług obejmował uruchomienie przemiennika PowerFlex 7000 wraz z rozdzielnicą zasilającą typu 1512AD. Urządzenia skojarzone były w układzie z silnikiem i pompą wody zasilającej. Serwisant Introl Automatyka, odpowiedzialny był również za przeprowadzenie testów z udziałem użytkownika końcowego, mających na celu potwierdzenie parametrów gwarantowanych układu. Zlecenie dotyczyło uruchomienia i testów jednego z dwóch bliźniaczych układów z wykorzystaniem przemiennika prądowego PowerFlex 7000 do zasilania silnika o mocy 2520kW, 6kV.

Zakres realizowanych prac:

- ✓ Weryfikacja instalacji mechanicznej i elektrycznej przemienników w stacji prób
- ✓ Próby funkcjonalne układu
- ✓ Próby funkcjonalne układu
- ✓ Próby technologiczne układu przemiennik-silnik-pompa